

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)


о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Гостипское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, источником финансирования которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях финансирования расходов на осуществление мероприятий, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-03 «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использованы в соответствии с соглашением	Фактически достигнута результативность использована в соответствии с соглашением	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Замена кормовых мешков механизма подъяема волы типа "Журавль" коловца общественного пользования у д.5д. Демешкин Перевоз	1 шт.	1 шт.	63 262,00	60 099,00	3 163,00	63 262,00	60 099,00	3 163,00	63 262,00	60 099,00	3 163,00	0,00	0,00		
Установка отражения детской площадки п.Сельхозтехника	66 м.	66 м.	147 997,00	140 598,00	7 399,00	147 997,00	140 598,00	7 399,00	147 997,00	140 598,00	7 399,00	0,00	0,00		
Приобретение скамеек для детской площадки п.Сельхозтехника	3 шт.	3 шт.	26 408,32	25 087,92	1 320,40	26 408,32	25 087,92	1 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(руб.)

Установка допотолочных светодиодных светильников (правая сторона) д. Тухтово	2 шт.	2 шт.	59 030,00	56 078,50	2 951,50	59 030,00	56 078,50	2 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство асфальтобетонного покрытия (правая сторона) д. Тухтово	858 кв.м	858 кв.м.	896 102,68	854 173,58	41 929,10	896 102,68	854 173,58	41 929,10	896 102,68	854 173,58	41 929,10	0,00	0,00
Валка аварийного дерева д. 21 д. Пешши	1 шт.	1 шт.	15 540,00	14 763,00	777,00	15 540,00	14 763,00	777,00	15 540,00	14 763,00	777,00	0,00	0,00
Итого			1 208 340,00	1 150 800,00	57 540,00	1 208 340,00	1 150 800,00	57 540,00	1 122 901,68	1 069 633,58	53 268,10		0,00

И.о. главы администрации



В.В. Фатеев
(фамилия, инициалы)

Руководитель
финансового органа



Ю.В. Павлова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель:

Т.М. Платежова
8-81374-64616

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Ежеквартирный отчет

Администрации МО Гостицкого поселения Сланцевский муниципальный район

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии по состоянию на

01 октября 2018 года

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<p>I. Реализация мероприятий муниципальной программы " Развитие Гостицкого сельского поселения на 2018 г. " Сланцевского района Ленинградской области</p>				
<p>1. Замена коромыслового механизма подъема воды типа «Журавль» колодца общественного пользования у д. 5 дер. Демешкин Перевоз; Установка ограждения детской площадки в пос. Сельхозтехника; Приобретение скамеек для детской площадки в пос. Сельхозтехника; Установка дополнительных светодиодных светильников (правая сторона) в дер. Тухтово; Устройство</p>		<p>Администрация МО "Гостицкое сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области</p>		

<p>асфальтобетонного покрытия (праваая сторона) в дер. Тухтово; Валка аварийного дерева у д. 21 в дер. Пегеши ;</p>	<p>2 квартал 2018 года</p>	<p>Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области</p>	<p>Заключение муниципального контракта</p>	<p>Исполнено: Замена коромыслового механизма подьема воды типа «Журавль» колодца общественного пользования у д. 5 дер. Демешкин Перевоз – Мун.контракт- №20/18 от 21.05.2018 ; Установка ограждения детской площадки в пос. Сельхозтехника мун.контракт – № 10/2018 от 14.06.2018; Приобретение скамеек для детской площадки в пос. Сельхозтехника -</p>
<p>1.1 Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ</p>				

			<p>Муn.контракт № НД001-18 от 02.04.2018 ; Установка дополнительных светодиодных светильников (правая сторона) в дер. Тухтово - Муn.контракт № 43-18 от 17.04.2018 ; Устройство асфальтобетонног о покрытия (правая сторона) в дер. Тухтово - Муn.контракт №01453000027180 00004-0273501-1 от 19.06.2018; Валка аварийного дерева у д. 21 в дер. Пелеши- Муn.контракт 3 16/18 от 18.05.2018 ;</p>
<p>1.2 Выполнение работ по замена коромыслового механизма подъема воды типа «Журавль» колодца общественного</p>	<p>3 квартал 2018</p>	<p>Подрядная организация</p>	<p>Замена коромыслового механизма подъема воды типа «Журавль» колодца общественного пользования у д. 5 дер. Демешкин</p> <p>Работы выполнены: Замена коромыслового</p>

<p>пользования у д. 5 дер. Демешкин Перевоз; Установка ограждения детской площадки в пос. Сельхозтехника; Приобретение скамеек для детской площадки в пос. Сельхозтехника; Установка дополнительных светодиодных светильников (правая сторона) в дер. Тухтово; Устройство асфальтобетонного покрытия (правая сторона) в дер. Тухтово; Валка аварийного дерева у д. 21 в дер. Пелешки ;</p>			<p>Перевоз; Установка ограждения детской площадки в пос. Сельхозтехника; Приобретение скамеек для детской площадки в пос. Сельхозтехника; Установка дополнительных светодиодных светильников (правая сторона) в дер. Тухтово; Устройство асфальтобетонного покрытия (правая сторона) в дер. Тухтово; Валка аварийного дерева у д. 21 в дер. Пелешки ;</p>	<p>Механизма подъема воды типа «Журавль» колодца общественного пользования у д. 5 дер. Демешкин Перевоз - исполнено; Установка ограждения детской площадки в пос. Сельхозтехника- исполнено ; Приобретение скамеек для детской площадки в пос. Сельхозтехника- исполнено; Установка дополнительных светодиодных светильников (правая сторона) в дер. Тухтово - исполнено; Устройство асфальтобетонног о покрытия (правая сторона) в дер. Тухтово-</p>
--	--	--	---	---

						исполнено; Валяка аварийного дерева у д. 21 в дер. Пелешки - исполнено;
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	3-4 квартал 2018	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком		Исполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы						
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:					
1.1	приемка и оплата выполненных работ	3-4 квартал 2018 года	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта		исполнено
1.2	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области		Отчет на 01.10.2018г.

Соглашением		Муниципального района Ленинградской области		
2. Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	2-3 квартал 2018 года	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Не требуется



И.О. главы администрации / В.В. Фатеев /

МП