

**ОТЧЕТ**  
 об освоении субсидий по объектам, включенным в государственную программу за счет средств  
 областного бюджета за декабрь 2016 года (нарастающим итогом)  
 администрации муниципального образования


Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2016 году				Получено субсидий в 2016 году		Приняты в 2016 году бюджетные обязательства			Выпол- нение капи- тало- вложе- ний	Перечислено средств организациям в 2016 году			Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе			фе- де- рал- ь- ны й бю- д- же- т	об- ласт- ной бюд- жет	контр- агент	номер и дата дого- вора	сумма дого- вора на 2016 год		Всего	в том числе				
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет								федеральный бюджет	областной бюджет			местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Капитальный ремонт помещений в здании Дома культуры в пос.Сельхозтехника	2746101,00	0,0	2608800,00	137301,00	0,0	2608800,00	ООО ПКФ «Дизайн»	№ ф.2016.20 4801 от 08.08.2016	2746101,00	2746101,00	2746101,00	0,0	2608800,00	137301,00	0,0	Выполнены работы по ремонту стен, окон, полов по помещениям, сантехнические работы, отделочные работы. Строительная готовность 100%.

Целевое использование субсидий в сумме: Два миллиона шестьсот восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек (2608800,00) подтверждаю.  
 (цифрами и прописью)

Глава администрации  
 муниципального образования  
 Гостицкое сельское поселение


  
 (подпись)

В.Ф.Лебедев  
 (фамилия, инициалы)

«27» декабря 2016 года

Руководитель финансового органа  
 муниципального образования



  
 (подпись)

Ю.В.Павлова  
 (фамилия, инициалы)

«27» декабря 2016 года

Приложение 4

к соглашению № 345 от 05.07.2016

ПЕРЕЧЕНЬ  
целевых показателей результативности использования субсидии в 2016 году


таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)	Значение целевого показателя результативности			
			На начало 2016 г.	На конец 2016 г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2016 г. после использования субсидии (плановое)	На конец 2016 г. после использования субсидии (фактическое)
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество детей и взрослых, посещающих творческие кружки разной тематики и секций дополнительного культурного образования в доме культуры	чел.	76	76	100	100
2	Количество проводимых культурных мероприятий	ед.	140	140	180	180

таблица 2

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	Ввод объекта в эксплуатацию	дата	-	-	-	07.12.2016
2	Выполнение работ	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	2746,1

Муниципальный заказчик:  
Глава администрации муниципального образования  
Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района  
В.Ф. Лебедев



Главный распорядитель:  
Первый заместитель председателя комитета по строительству  
Ленинградской области  
С.В. Шалыгин

печать