

План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Ход исправления дорожной карты
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Составление локальной сметы и получение положительной экспертизы	1 квартал 2016	Подрядные организации	Утверждение сметной документации	Исполнено
1.1.	Подготовка конкурсной документации	2 квартал 2016	Администрация Гостицкого сельского поселения	Утверждение конкурсной документации	Исполнено
1.2.	Проведение конкурсных процедур	2 квартал 2016	Администрация поселения	Заключение муниципально го контракта	Исполнено

	выполненных работ		Гостицкого сельского поселения, Общественный совет		
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным)	Администрация Гостицкого сельского поселения	Мониторинг освоения денежных средств	Ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным)
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае необходимости	Администрация Гостицкого сельского поселения	Рациональное использование денежных средств	Заключено дополнительное соглашение по внесению изменений в приложение №1 к соглашению №95-148 от 26.04.2016



Глава администрации
/В.Ф.Лебедев/

2.	д.Демешкин Перевоз				
2.1.	Устройство а/б покрытия дороги с разворотным кольцом	3 квартал 2016	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия	Исполнено
1.2.	Замена светильников на светодиодные (6шт)	3 квартал 2016	Подрядная организация	Экономия энергоресурсо в, уменьшение затрат на оплату электроэнергии	Исполнено
2.	д.Подпорожек				
2.1.	Замена Шкафа управления уличного освещения (1шт.)	3 квартал 2016	Подрядная организация	Экономия энергоресурсо в, уменьшение затрат на оплату электроэнергии	Исполнено
2.2.	Замена	3 квартал 2016	Подрядная	Экономия	Исполнено

	светильников на светодиодные (4шт)		организация	энергоресурсов, уменьшение затрат на оплату электроэнергии	
3	Д.Тухтово				
3.1.	Замена Шкафа управления уличного освещения (1шт.)	3 квартал 2016	Подрядная организация	Экономия энергоресурсов, уменьшение затрат на оплату электроэнергии	Исполнено
3.2.	Замена светильников на светодиодные (левая сторона 6шт)	3 квартал 2016	Подрядная организация	Экономия энергоресурсов, уменьшение затрат на оплату электроэнергии	Исполнено
3.3	Замена светильников на светодиодные (правая сторона 8шт)	3 квартал 2016	Подрядная организация	Экономия энергоресурсов, уменьшение затрат на оплату	Исполнено

				электроэнергии	
3.4.	Ремонт и чистка общественного колодца	2 квартал 2016	Подрядная организация	Улучшение качества питьевой воды	Исполнено
4.	д.Пелеши				
4.1.	Замена Шкафа управления уличного освещения правая сторона(левая сторона 1шт.)	3 квартал 2016	Подрядная организация	Экономия энергоресурсов, уменьшение затрат на оплату электроэнергии	Исполнено
4.2.	Замена Шкафа управления уличного освещения правая сторона(правая сторона 1шт.)	3 квартал 2016	Подрядная организация	Экономия энергоресурсов, уменьшение затрат на оплату электроэнергии	Исполнено
4.3.	Замена светильников на светодиодные (правая сторона	3 квартал 2016	Подрядная организация	Экономия энергоресурсов, уменьшение затрат на	Исполнено

	2шт)			оплату электроэнергии	
5	Д.Березняк				
5.1.	Валка дерева у дома №3	3 квартал 2016	Подрядная организация	Предотвращен ие аварийных ситуаций	Исполнено
6.	П.Сельхозтехник а				
6.1.	Установка светодиодного светильника (1 шт.)	2 квартал 2016	Подрядная организация	Улучшение освещения придворовой территории	Исполнено
6.2.	Валка аварийных деревьев	3 квартал 2016	Подрядная организация	Предотвращен ие аварийных ситуаций	Исполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:			Выполнение муниципально й программы	
1.1.	приемка и оплата	3 квартал 2016	Администрация		Оплата произведена