

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о Достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Гостиницкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участно образованию Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированный № целевого показателя результативности субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение индикатора целевого показателя результативности субсидии	Сведения об объемах финансирования					Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2018 года					Неисполнены
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Устройство открытой площадки арт-объекта и обустройство во зоны отдыха в дер. Гостиницы	Открытая площадка Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 118,6 м ³ Установка бортовых камней бетонных при других видах 78 м Скамья парковая СК-6, размеры 1500х425х450 мм (ТССЦ для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область (47) 13 шт. Уличная урна для мусора "Валюта" 8 шт. Беседка Установка бортовых камней 14 м Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 7,5 м ² Квадратная	0	1141000,00	1062000,00	79000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
															остаток межбюджетного трансферта (рублей)			

Итого	<p>Усиление 4х4 с доставкой 1 шт.</p> <p>Плошадка роллерадрома Установка бортовых камней 59 м</p> <p>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 135 м²</p> <p>Скамья парковая СК-6, размеры 1500х425х450 мм 2 шт.</p> <p>Уличная урна для мусора "Валюта" 2 шт.</p>	1141000,00	1062000,00	79000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы администрации поселения  В.В. Фатеев
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового отдела  Ю.В. Павлова
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель  О.М. Павлов
Панель 8-81-374-6616 (номер телефона)
(фамилия, инициалы)

М.П.



Ежеквартальный отчет

**Администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)**

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): "Развитие Гостицкого сельского поселения на 2018 г." Сланцевского муниципального района Ленинградской области					
1.	Устройство открытой площадки арт-объекта и обустройство зоны отдыха в дер. Гостицы		Администрация МО "Гостицкое сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Исполнено: - Устройство открытой площадки арт- объекта и обустройство зоны отдыха в дер. Гостицы № 01453000027118000007-0273507-02 от 06.08.2108
1.2.	Выполнение работ по: - устройству открытой площадки арт - объекта и обустройство зоны отдыха в дер. Гостицы	3 квартал 2018	Подрядная организация	Устройство открытой площадки арт-объекта и обустройство зоны отдыха в дер. Гостицы	Мероприятие 3 квартала 2018 года
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	3-4 квартал 2018	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Мероприятия 3-4 квартала 2018 года

Ленинградской
области

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
Развитие Гостицкого сельского поселения на 2018 г." Сланцевского муниципального района
Ленинградской области

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Оплата приемка – октябрь 2018 г.	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	Октябрь 2018 г.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет на 01.10.2018 г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	2-3 квартал 2018 года	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Заклучено дополнительное соглашение 25.09.2018