


**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Благоустройство (устройство основания под арт-объект, обустройство зоны отдыха) в дер. Гостицы 8,4 м <sup>3</sup>  Оборудование скейт-парка 6 шт.  Скамья бульварная 4 шт.		0,00	1100000,00	1028800,00	71200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1100000,00</b>	<b>1028800,00</b>	<b>71200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение  
  
 Лебедев В.Ф.  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа  
  
 Ю.В. Павлова  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Андреева К.С. 8-81374-64-616  
 (фамилия, инициалы, номер телефона)

**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение**  
**Сланцевского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации**  
**Плана мероприятий («Дорожной карты»)**  
**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления**  
**субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b> *	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): "Развитие Гостицкого сельского поселения на 2019 г." Сланцевского муниципального района Ленинградской области</b>				
1.	Благоустройство (устройство основания под арт-объект, обустройство зоны отдыха в дер. Гостицы		Администрация МО "Гостицкое сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	
1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2019 г.	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Мероприятия 2 квартала
1.2.	Выполнение работ по: - Благоустройство (устройство основания под арт-объект, обустройство зоны отдыха в дер. Гостицы	2-3 квартал 2019 г.	Подрядная организация	Мероприятия 2-3 квартала
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2019 г.	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Мероприятия 3 квартала



**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):  
"Развитие Гостицкого сельского поселения на 2019г." Сланцевского муниципального  
района Ленинградской области**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:			
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Оплата-август 2019 г. приемка-3 квартал 2019 г.	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Мероприятия 3 квартала
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Отчет на 01.04.2019
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО "Гостицкого сельское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Не требуется